

## 議案第 号

工事変更請負契約の締結について  
次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 凶川排水機場増強工事（土木・建築）
- 2 施 工 場 所 富士見市大字勝瀬地内
- 3 履 行 期 限 令和2年4月30日
- 4 変更履行期限 令和2年7月31日
- 5 請 負 金 額 149,904,000円
- 6 変更請負金額 171,549,800円
- 7 請 負 業 者 富士見市大字東大久保309番地  
島田建設株式会社  
代表取締役 島 田 敏 郎

令和2年 月 日提出

富士見市長 星 野 光 弘

## 提 案 理 由

凶川排水機場増強工事（土木・建築）の変更請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

## 議案内容説明資料

### ○工事変更請負契約締結について

- ・ 工事名 函川排水機場増強工事（土木・建築）
  
- ・ 施工場所 富士見市大字勝瀬地内
  
- ・ 契約工期 平成31年3月18日から令和2年4月30日までを  
平成31年3月18日から令和2年7月31日とする。  
（92日間の延長）
  
- ・ 請負金額 原請負金額 149,904,000円  
変更請負金額 171,549,800円  
（21,645,800円の増額）
  
- ・ 請負業者 富士見市大字東大久保309番地  
島田建設株式会社  
代表取締役 島 田 敏 郎

### ○主な変更理由

関連工事（機械・電気）の工程に遅れが生じたため。  
掘削発生土の土質試験結果により、処分費に変更が生じたため。